

监 理 日 志

工程名称: 通威公家镇池镇商湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年8月22日 星期六	气候	多云	气温	26-31℃
监理人员动态:	5人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 4单轴支架到场4车。 外观良好, 部分支架 镀锌层发黑, 需要处理。			
施工方人员动态:	打桩工25人。 安装136人				
施工机械动态:	打桩机2台, 引孔机1台 吊车1辆, 运输车4辆 挖机2台, 运车吊4辆, 叉车1台				
施工进度情况	1. 打桩: 4单轴区打桩工, T27区立柱焊接, 4单轴区4车支架到场卸车。 2. 安装: T16, T17, T18, T19, T23, T24区支架安装, T16, T17, T18, T19, T22, T23, T24区组件安装, T19区桁架安装, T10区MC4插头插接, T13区接地焊接, T18区交流电缆敷设, T12区42电缆敷设, T12区电缆头制作。				
检查发现的问题	T12区立柱, T12区分段箱高压电缆头制作旁站, 检查T16区组件安装, 检查T18区交流电缆敷设, 完善现场资料。				
处理措施、意见、结果	1. T16区组件安装时, 根据组件型号, 分清安装位置, 避免混装。 2. T18区电缆敷设时, 要求不能强拉强拽, 过路穿管。				
协调内容或其他	协调4单轴支架厂家, 对部分镀锌层脱落的支架后期处理。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘七台		

