

监 理 日 志

工程名称: 西咸新区沣西新城沣西街道16#100MW分布式光伏发电项目

日期	2020年8月25日 星期二	气候	和转多云	气温	24-30℃
监理单位动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 平单轴由区支架到货2车。 2. T16-T17区组件到货210块。 外-2线完好。无损伤。			
施工方人员动态:	打桩5人。 安装103人				
施工机械动态:	吊车1辆。 运输车5辆。				
施工进度情况	1. 打桩单位: 平单轴由区排冰。 2. 安装: T21立杆吊装。T16-T17-T19-T21-T23-T24区支架安装。T16-T17-T18-T19-T21-T22-T23-T24区组件安装。T7区逆变器接线。T19区MC4插头插接。接地线。T9区控制线安装。T7区4 ² 电缆敷设。				
检查发现的问题	T16-T17-T19-T21-T23-T24区积水比较严重。现场查看。要求尽快排冰。恢复正常。T19-T24区外圈水位高过场区。现场排冰。要求增加排冰泵。给安装单位资料报审批复。签字。完善带班资料。				
处理措施、意见、结果	由于昨晚雨势较大。现场已令督促。打桩和安装单位尽快排冰。恢复正常施工。				
协调内容或其他	协调安装单位。尽快上报施工资料。				
记录人	张生	总监签阅	刘士		

