

监 理 日 志

工程名称: 通威公司蒙城县镇商担150MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月1日 星期二	气候	晴	气温	22~32℃
监理人员动态:	4人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: 平单轴区域: 管桩 到场57根. 1车支架到场 外观完好. 无损坏			
施工方人员动态:	打桩单位 35人 安装单位 115人				
施工机械动态:	打桩机2台. 牵引机1台 吊车1辆. 运输车4辆 接桩机2台. 15吨吊2台				
施工进度情况	1. 验收完工: 平单轴区域 引孔. 打桩. 抽水. 立杆. 焊接. 支架安装. 2. T21立杆焊接. T16. T17. T19. T21. T22. T24区支架安装. T16. T17. T19. T23组件安装. T18区MC4插头插接. T9逆变器电缆头制作. T16区桥架安装. T9区杆坑防腐. T18接地施工. T9. T19区拉筋安装. T9区电缆敷设.				
检查发现的问题	场区巡检. T25-T26区施工区域积水严重. 督促平单轴施工单位尽快排水. 湖北电建施工单位整体人员较少. 对全场人员施工情况进行统计. 完善管理资料.				
处理措施、意见、结果	联系安装单位. 把控现场施工动态. 不留死角. 合理交叉作业. 加快全场并网进度.				
协调内容或其他	要求打桩单位. 尽快完善施工资料与进度同步.				
记录人	马长生	总监签阅	刘心怡		

