

监 理 日 志

工程名称: 内城公路收费站改造提升工程 10kV 配电室及 10kV 线路工程

日期	2020 年 4 月 4 日 星期五	气候	多云	气温	22-30℃
监理单位动态:	4 人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩单位 42 人 安装单位 143 人				
施工机械动态:	打桩机 2 台、引孔机 2 台 吊车 3 辆、挖机 3 台 叉车 2 台				
施工进度情况	打桩单位: 平单轴由区引孔、打桩、机品车轴承安装、车轴动梁安装、立柱焊接。 2. T21、T23 立柱大梁安装、T17、T19、T21、T22、T23、T24 区支架安装、T16、T17、T19、T21、T22、T23、T24 区组件安装、T18 区 MC4 插头焊接、箱变交流电缆接线、高压电缆敷设、T16 桥架安装、T11 区箱变、T18 接地施工、T11 高压电缆直埋。				
检查发现的问题	T11 区巡视, T11 区高压电缆直埋监理旁站、开挖浮渡 1 米、电缆上铺砖、留下影像资料、检查 T20 T23 区施工、存在问题、T20 无人施工、T23 组件安装不平整。				
处理措施、意见、结果	1. 要求安装单位不留死角、尽快安排 3 名施工员到 T20 区施工。 2. 对支架、组件安装中存在的问题、尽快消缺。				
协调内容或其他	协调安装单位明天对 T17、T19 区尽快完善 4 组电缆敷设及 MC4 插头接线、尽快通变器全部带电。				
记录人	张生忠	总监签阅	刘世岩		

