

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县杨池镇麻柳湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月5日 星期二	气候	晴	气温	23~30℃
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 钢管桩到场(平铺) 外. 观完好. 无损伤			
施工方人员动态:	打桩单位 42人 安装单位 144人				
施工机械动态:	打桩机2台. 引孔机2台 吊车1辆. 运输车1辆 10吨吊车2辆. 挖机1台. 叉车1台.				
施工进度情况	1. 打桩单位: 平铺桩由区引孔. 打桩. 立桩主焊接. 驱动梁. 转动梁安装. 2. T21. T23区立桩主焊接. T17. T21. T22. T23. T24区支 架安装. T16. T17. T19. T21. T22. T23. T24区主焊接安 装. T18区MC4插头对接. T17区逆变器接线. T18. T21 T22. T23. T24区高压电缆敷设. T18. T25区桥架安装. T18区接地施工.				
检查发现的问题	场区巡检, T21区箱变一升压站高压电缆敷设. T18 区路段穿管旁站. 配合业主技术部现场进行 隐蔽工程验收. 结果符合设计规范要求. 检查T21区 立桩主焊接. 完善监理资料.				
处理措施、意见、结果	对T21区立桩主焊接检查时. 发现潜焊. 按设计要求.				
协调内容或其他	沟通. 督促安装单位. 尽快把T17. T19区逆变器 全部吊电已行.				
记录人	吕长忠	总监签阅	刘仕华		

