

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县藕池镇高阳湖100MW渔光互补光伏发电项目

日期	2021年9月7日 星期一	气候	晴	气温	22-32℃
监理人员动态: 4人巡站 施工方人员动态: 打桩: 42人 安装: 145人 施工机械动态: 摊铺机2辆 挖机2台 叉车3台		材料进场、取样见证、合格情况: 桩基施工完成100%。已 开始做场。			
工 位 进 度 情 况	安徽元正: T5已、T6已传动梁安装, T5已进场驱动梁 镀锌层修复。T5已区域打桩完成100% 湖北电建: T11、T12已立杆焊接, T16、T17、T18、T19已组件安装, T16、T17、T19、T21、T22、T23、T20已组件安装, T16、T18已桥架架 安装, T8已MC4接头制作, T7、T9已逆变器接线, T6已材料 整理, T16、T17、T18、T20高压电缆制作。				
检查发现的问题	均已巡站, T16、T17、T18、T20已箱变高压、低压头制作完成。 参加平单轴区域支架塔吊组塔吊施工质量专题会议。 并形成会议纪要。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	对各区域发现问题与各施工班组进行沟通 解决。				
协 调 内 容 或 其 他	督促安徽元正、湖北电建两字施工单位对鄂州 局会大排查问题尽快整改、闭环。				
记录人	史光峰		总监签阅	刘 七 友	

