

监 理 日 志

工程名称: 国威公安县工业园区100MW炉电一体化供热项目

日期	2020年9月8日 星期二	气候	多云	气温	23-33℃
监理人员动态:	4人 巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 35人 湖北电建 109人				
施工机械动态:	随吊吊3辆、吊车23台 叉车3辆、发电机3台				
施工进度情况	1. 安徽元正: T27区2P排汽联动平车轴安装. T25区联动平车轴安装. T26区立柱焊接. 2. 湖北电建: T23区立柱焊接. T6. T17. T19. T21. T23区支架安装. T16. T17. T19. T20. T21. T23区组件安装. T10区4²电缆敷设. T7. T16区柱头防腐. T20区拉路安装. T23区支架调整.				
检查发现的问题	场区巡检. 上午监理单位1人. 排查光伏区质量通病. 下午组织安全大检查. T27区2P排汽联动平车轴安装. T2家3人到场交底. 监理全程跟线. 统计全场人员. 施工情况.				
处理措施、意见、结果	对安全大检查问题清单已发各施工单位. 要求尽快整改.				
协调内容或其他	协调湖北电建施工单位. 尽快解决现场劳资纠纷问题.				
记录人	张惠忠	总监签阅	刘士华		

