

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县新地镇湖堤湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月11日 星期五	气候	晴	气温	21-29℃
监理人员动态:	4人 心格	材料进场、取样见证、合格情况: 甲单由4车组件到场 外吹良好,无损坏			
施工方人员动态:	安徽元正 41人 湖北通建 66人				
施工机械动态:	吊车1辆, 运输车4辆 随车吊2辆, 叉车2辆 挖机2台				
施工部位及进度情况	安徽元正: T25区立柱大样校, 电机底座大样校, T27区立柱大样校, 2P柜联动甲单由安装, 随车吊安装, 组件到场卸车。 T21支架安装, T16、T20组件安装, T10区4电缆敷设, T17区逆变器安装, T9区桥架盖板安装, T6、T19、T23区清缺。				
检查发现的问题	场区出格, 现场要求做好安全文明措施, 佩戴安全帽, 场区因湖北通建总包与下属承包单位发生劳务纠纷, 场区施工队不足, 难以维持施工, 湖北通建要求, 另需增加材料。				
处理措施、意见、结果	湖北通建总包单位与下属施工单位仍照在公安县政府部门解决。				
协调内容或其他	发出监理通知单到市通建局, 要求湖北通建尽快对光伏区问题协调。				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘世安		

