

监 理 日 志

工程名称: 通威光伏组件生产基地(二期)100MW光伏组件生产线项目

日期	2022年9月13日 星期 二	气候	雨	气温	21-25℃
监理单位动态:	4人巡检	材料进场、取样见证、合格情况: 平单轴由区3080组件到货 外观完好,无损坏			
施工方人员动态:	安徽皖能35人. 湖北电力2人				
施工机械动态:	运输车4辆,叉车2台 随车吊2辆,搅拌机2台.				
施工进度情况	1. 安装区: 转运1部, T1区2号组件安装, 联动平单轴安装, 控制箱安装, 组件卸场卸车. 2. T6, T11区支架安装, T11区组件安装, T9区支架组件清洗, C(湖北电力)				
检查发现的问题	场区巡检, 现场要求做好雨天施工安全措施, 组件卸车时, 做好防滑措施, 又车时不要倾斜过大, 防止滑落, 防止撞到人员.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	联系湖北电力, 尽快解决与施工队纠纷, 恢复场区正常施工				
记录人	王长忠	总监签阅	21/05.		

