

监 理 日 志

工程名称: 咸安公路沿线电力设施迁改工程(10kV线路迁改工程)

日期	2020年9月15日 星期三	气候	雨	气温	19-24℃
监理人员动态:	4人 世松	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 6人 湖北电建 11人				
施工机械动态:	✓				
施工进度情况	1. 安徽元正: 72区电气控制箱安装。 2. 79区、电缆敷设、沟槽、71区支架安装 7人、拉管安装2人、上午大雨、其它已完工。				
检查发现的问题	场区世松、萍萍、轴区域积水严重。 周益、轴区域、下午具备施工条件、但施工人员较少、对场区施工情况重新统计。				
处理措施、意见、结果	要求安徽元正对萍萍、轴区域想法排水、以免影响后期施工进度。				
协调内容或其他	联系湖北电建施工单位、尽快解决劳务纠纷、保证贵供区正常施工				
记录人	于世松	总监签阅	刘世松		

