

监 理 日 志

工程名称: 通成公路改建工程(通成公路100m/段) 通成公路改建工程

日期	2020年9月12日 星期四	气候	雨	气温	16-22℃
监理人员动态:	4人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电力2人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	安徽电力: 场区和永平路. 已施工. 湖北电力: T1区42电缆头制作. 接地施工. T10区桥架盖板安装. T11区组变架安装6人. 桥架安装7人. 42电缆敷设3人. 道路铺钢板.				
检查发现的问题	场区巡视. 整天下雨. T25-T27段单车道区域和永平路. 要求现场施工人员做好雨天施工措施. 统计现场施工情况完善监理资料				
处理措施、意见、结果	单车道区域和永平路. 督促安徽电力施工单位. 做好排水. 加快排水. 保证大雨尽快正常施工.				
协调内容或其他	协调湖北电力施工单位. 做好高压电缆敷设辅助工作. 尽快完成3.4集电线路.				
记录人	王志强	总监签阅	刘正华		

