

监 理 日 志

工程名称: 白城公路枢纽站镇商地100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月18日 星期五	气候	晴	气温	19°-26℃
监理人员动态:	4人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正: 11人 湖北电建: 7人				
施工机械动态:	随车吊1辆 叉车2辆				
施工进度情况	1. 安徽元正: T22区联动平单轴支架 逆变器安装. 场区排水. 2. 湖北电建: T19、T23区立柱焊接. T2区支架安装. T16、T17、T19、T20、T21区组件安装. T7、T17区MC4插头插接. T17区42电缆敷设. T18区高压电缆敷设. T7、T10区接地施工. T16桥架支架安装. T13区消缺.				
检查发现的问题	场区巡视, 由于连雨. 平单轴区架: 水平度. 大部分区域无法施工. T19、T20、T22区排水. 严重. 施工比较困难. 统计现场施工中存在问题. 完善管理资料.				
处理措施、意见、结果	1. 要求平单轴区. 外围开挖排水沟. 增加抽水机. 2. 要求湖北电建施工单位. 增加抽水机.				
协调内容或其他	协调湖北电建. 尽快完成3-4集电线路贯通.				
记录人	张立忠	总监签阅	刘士岩		

