

监 理 日 志

工程名称: 通城县新地镇南担100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月21日 星期一	气候	雨	气温	17~20℃
监理人员动态:	4人巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 早单早由区 1540块组件到 场 外心无杂物、无损坏			
施工方人员动态:	安徽元正 25人 湖北电建 45人				
施工机械动态:	吊车1辆、运输车2辆、平板车2辆、叉车4台				
施工进度情况	1. 安徽元正: T27区、T28区组件安装、材料到区、2车组件到区卸车、场区排水。 2. 湖北电建: T17、T23区支架安装、T17、T22、T23区组件安装、T17区逆变器安装、MC4插头对接、42电缆敷设、集电4线、T18-T15区段敷设、T16区桥型安装。				
检查发现的问题	场区巡视, 全程跟踪集电4线、T18-T15区段敷设已到T15区。巡查场区和水中情况, 雨天下雨, 有部分施工人员在雨中进行施工。统计场区施工情况, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	1. 要求安徽元正、湖北电建尽快完成施工, 做好排水施工, 避免场区和水中浮。 2. 要求施工人员做好雨天施工措施。				
协调内容或其他	督促安徽元正、湖北电建做好衔接工作, 迎接项目商业运行前质量监督检查。				
记录人	张立忠	总监签阅	刘士培		

