

监 理 日 志

工程名称: 通威光伏基地镇南组100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年9月22日 星期二	气候		气温	
监理人员动态:	4人 出校	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽九正23人 湖北电力24人				
施工机械动态:	中吊吊1辆 叉车1台				
施工进度情况	安徽九正: T25区联动支架安装. T26区立柱焊接. T27区材料个别运入. 联动支架安装11人. 湖北电力: T17区MC4插头插接. 4²电缆敷设. 箱变高压电缆托架焊接. 组件安装. T15区3线集电电缆敷设.				
检查发现的问题	场区出校: 上午张总. 赵总参加项目. 尚也进行前段验收. 下午资料检查. 整天晴. 场区积水局部较深. 统计场区验收情况.				
处理措施、意见、结果	1. 检查: 资料验收. 检查. 157号清单已形成书面报告. 发给业主项目部. 要求尽快整改回复. 2. 要求厂家施工单位. 加大排水力度.				
协调内容或其他	新冠疫情反弹. 要求各单位做好. 防护. 措施				
记录人	张总	总监签阅	刘士岩		

