

监 理 日 志

工程名称: 通威公司彭泽县彭泽镇南担湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2022年9月25日 星期五	气候	阴	气温	17~20℃
监理人员动态:	4人巡场。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正1人 湖北建电2人				
施工机械动态:	吊车1辆。 随吊吊1辆。				
施工进度情况	1. 安徽元正: 整天下雨无施工, 2人抄表。 2. 湖北建电: T16区交流电缆敷设, T15区高压电缆敷设, T17区4根电缆敷设, MC4插头插接下雨其它无施工。				
检查发现的问题	场区巡场, 整天下雨, 部分人员现场施工, 要求做好雨天施工安全措施, T15区高压电缆敷设, 路滑对敷设较大, 统计场区施工进度。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促T15区高压电缆敷设人员做好安全措施。 2. 与单轴由施工单位刘总, 探讨水上施工方案。				
协调内容或其他	主持召开工程例会, 确定3、4线路同底前必须完成, 对质检组检查问题在29日前予以整改回复。				
记录人	张少忠	总监签阅	刘增		

