

监 理 日 志

工程名称: 咸通公路鄂州镇南段1000m内弱电体供电项目

日期	2020年10月6日 星期二	气候	雨	气温	10°-12°
监理单位动态:	3人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证5人 湖北电建16人				
施工机械动态:	叉车1台 发电机1台				
施工进度情况	1. 安徽证: T16区电机底座焊接. 材料转运. 场区排水. 2. 湖北电建. T6区组件安装. T15区桥架电缆整理. T21区4²电缆敷设. T20区排水.				
检查发现的问题	场区巡检. 平单轴由区积水严重. 场区现在大多数人手施工. T11区还有4组支架未完成. 少支架. 人员过节未归. T21区少槽托未施工. 完善资料.				
处理措施、意见、结果	1. 要求平单轴由区施工单位. 尽快确定两天. 沼泽地施工架. 2. 尽快组织材料到场. 过节回乡人员尽快返程.				
协调内容或其他					
记录人	张忠志	总监签阅	刘明		

