

监 理 日 志

工程名称: 通山公安县转地镇高塘村100mw光伏扶贫电站项目

日期	2020年10月8日 星期四	气候	多云	气温	12-18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 21人 湖北电力 58人				
施工机械动态:	挖掘机 叉车1台 高压试验设备套				
施工进度情况	1. 安徽元正: T25区2P支架安装材料转运、联动支架安装。 2. 湖北电力: T19、T20、T21区支架安装、T21、T22区组件安装、T19区MC4插接、T16、T17区接地线焊接、T17区架安装、T16、T21区4²电缆敷设、T17区材料打捆、材料转运、T16区消缺、T15-各线路升压站、高压试验。				
检查发现的问题	场区巡线、T15区至T16区箱变至T22区箱变至升压站、3、4线路做耐压试验、发现全绝缘瓷瓶裂纹、试验正常、测试数据符合要求、统计场区施工情况。				
处理措施、意见、结果	1. 要求湖北电力补齐现场缺失材料。 2. 要求安徽元正加快平寨台区施工进度。				
协调内容或其他	联系湖北电力施工单位、尽快完成3、4集电线路消缺、近期完成3、4线路带电。				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘培		

