

# 监 理 日 志

工程名称: 通城县供电公司100MW渔光一体光伏电站项目

|            |                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年10月19日 星期一                                                                                                                                                                                                     | 气候              | 多云  | 气温 | 12-19℃ |
| 监理人员动态:    | 2人巡场                                                                                                                                                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 湖北电建32人<br>湖北电建78人                                                                                                                                                                                                  |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车2辆<br>叉车2台                                                                                                                                                                                                        |                 |     |    |        |
| 施工进度情况     | <p>安徽元正: T18区箱变设备制作、完善, T25区联动支架安装、电缆桥架安装, T22区联动支架、组件安装。</p> <p>湖北电建: T24区立杆焊接, T18、T23、T24区支架安装, T17、T19、T22、T24区组件安装, T17、T21区ML4插排制作, T23区桥架抱箍安装, T19、T21区4<sup>2</sup>电缆敷设, T17、T19区交流电缆头制作, T23、T24区材料转运。</p> |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>场区巡场, 发现的问题及时沟通施工单位统计处理施工进度。发现问题: 1. T21区料场有电缆头浸泡在水里。2. 场区主杆厂材料不明即。四处材料没有集中归类。</p>                                                                                                                               |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 已责令湖北电建施工单位立即整改, 已落实。</p> <p>2. 要求湖北电建赶紧排查缺失材料, 尽快组织归场。</p>                                                                                                                                                   |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    | <p>因前安徽施工单位施工进度滞后, 合同业主商议, 发出逾期工作联系单, 要求10月底完成规定节点, 否则将进行考核。</p>                                                                                                                                                    |                 |     |    |        |
| 记录人        | 张忠志                                                                                                                                                                                                                 | 总监签阅            | 刘世怡 |    |        |

