

监 理 日 志

工程名称: 通城公安县藕池镇南坦湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年 10 月 22 日 星期 四	气候	晴	气温	12~24℃
监理人员动态:	2人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正27人 湖北电建76人				
施工机械动态:	挖机2台. 随车吊2辆. 叉车1台				
施工部位	1. 安徽元正: T25区联动组件安装. 桥架拉接安装. T27区联动. 支架. 组件安装. 材料转运. 桥架拉接. 出线盒安装. 2. 湖北电建: T23. T24区支架安装. T19. T22. T23. T24区组件安装. T21区MC4接法制作. T16. T20. T23区MC4插接. T21区立柱防腐. T18桥架盖板安装. T16区4区电缆敷设. T21区箱变电缆制作.				
检查发现的问题	T17区出桩. T17区屋顶施工完成. 明天可并网. T24区人员. 设备较集中. 要求安元正单位做好安全措施. 统计T24区施工进度. 存在问题: 1. 平车由T24区施工人数较少. 2. T19. T20区剩余材料较多. 3. 部分缺少材料组织到场.				
处理措施、意见、结果	1. 督促安徽元正施工单位尽快上人. 2. 督促湖北电建施工单位. 尽快将T24区剩余材料归集. 3. 督促湖北电建施工单位. 将缺少材料组织到场.				
协调内容或其他	联系湖北电建施工单位. 明天对T17区并网				
记录人	张立忠	总监签阅	刘明		

