

监 理 日 志

工程名称: 威公家镇地镇向湖1.00mw渔光一体光伏项目

日期	2020年10月23日 星期五	气候	多云	气温	12~23℃
监理人员动态:	2人 巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 26人 湖北电建 66人				
施工机械动态:	挖机2台 随车吊2辆 叉车1台				
施工进度情况	安徽元正: T25区联动组件安装. 材料转运. T20区联动方安装. 组件安装. 材料转运. 湖北电建: T23. T24区支架安装. T22. T23. T24区组件安装. T17. T21区MC4头制作. T17. T20区MC4插接. T16区4²电缆敷设. T21区箱变交流电缆头制作. T19区南线T23区桥架安装. T24区材料转运.				
检查发现的问题	场区巡检. 跟踪T17区箱变低压侧合闸. 送电. 检查场区安全施工. 统计场区施工情况. 发现问题: 湖北电建现场管理. 安全意识不强. T24箱变周围树木较多. 且堆放废品				
处理措施、意见、结果	现场对村民安全交底. 已带电危险. 人员. 物品平放在树下. 休息. 摆放. 并尽快离开 (已离开). 同时要求湖北电建现场管理人员. 做好安全措施.				
协调内容或其他	主持召开工程例会. 要求完成月底节点目标.				
记录人	张惠忠	总监签阅	刘士华		

