

监 理 日 志

工程名称: 通威公司县镇商相湖10MW渔光互补光伏发电项目

日期	2020年10月25日 星期日	气候	阴	气温	12°-19°
监理人员动态:	2人出校	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 41人 湖北电建 64人				
施工机械动态:	挖机2台 吊车2台 叉车2台				
工 位 部 进 度 情 况	1. 安徽元正: T18区箱变平台完善. T25区联动支架安装. 组件安装. T27区联动支架安装. 组件安装. 桥架安装. 材料转运. 2. 湖北电建: T23区支架安装 4人. 组件安装 4人. T24区组件安装 6人. 支架安装 4人. T20区MC4插接. T20-T24区桥架安装. T15区桥架盖板安装. T20区接地网钢散料. T17区组件接地线安装. T16区42电缆敷设. T21区箱变低压侧合闸. 通电. T22区逆变器安装. T19区材料收集. T15. T18区消缺.				
检查发现的问题	场区出校, 跟踪T21区箱变低压侧合闸. 场区通电. 跟踪屋顶施工材料到场. 首次. 统计会场施工. 发现问题: 1. T24区部分标准件缺少. 2. T24区桥架安装过低. T17区组件接地线没有强型.				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1. 督促湖北电建. 材料尽快到场. 2. 发出监理工程师通知单. 要求尽快整改.				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	张进忠	总监签阅	刘士华		

