

监 理 日 志

工程名称: 通城县葛池镇100MW分布式光伏发电项目

日期	2020年10月29日 星期四	气候	晴	气温	12°-20°
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏证 77人 湖北电建 49人				
施工机械动态:	挖机1台 吊车1辆 叉车1台				
施工进度情况	1. 光伏证: T25区联动支架安装. T26区联动支架安装. T27区联动支架. 组件安装. 桁架安装. 42电缆敷设. 材料转运. 2. 湖北电建: T24区组件安装. T16区MC4插头制作. T22区交流电缆敷设. T24区材料归整. T12区 T18区. T19区清场.				
检查发现的问题	场区巡检, 会同业主. 湖北电建对42电缆进行盘查. 上午组织场区安全大检查. 统计场区危工情况, 完善危险资料. 发现问题: 1. 场区材料未全部归整. 2. 平车轴区进度较慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求湖北电建施工单位. 全面统计场区缺失材料. 未归整. 到位的. P:4未归整. 2. 要求加快平车轴区施工, 剩天晴. 尽快完成剩余工作.				
协调内容或其他					
记录人	张连忠	总监签阅	刘世华		

