

监 理 日 志

工程名称: 通威公司阜宁县藕池镇南圩100MW渔光一体光伏电站

日期	2022年11月2日 星期一	气候	晴转多云	气温	13-22℃
监理人员动态:	以巡核	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电建: 49人 安徽亿正: 55人				
施工机械动态:	搅拌机 1台 叉车 1台				
施工进度情况	1. 安徽亿正: T1区梯架安装, 组件安装, T1区支架安装, T1区组件安装, 材料制运. 2. 湖北电建: T1区清场, T1区MC4插接, T1区清场, T1区清场, T2区MC4插接, 逆变器安装, 箱变交流电缆制作, T2区支架安装, 组件安装, 箱变交流电缆敷设, T2区支架安装, 组件安装, 梯架抱箍安装.				
检查发现的问题	场区巡核, 平塘轴区均地泥泞, 联系项目经理, 加大人员投入, 尽快完成大梁安装, 内区支架区域, 尽快完成材料制运, 联系项目经理, 尽快完成尾项工作, 发现问题: T2区部分区域无人施工.				
处理措施、意见、结果	联系湖北电建项目经理, 尽快加派人手, 尽快完成尾项工作.				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘士友		

