

监 理 日 志

工程名称: 通城县白鹤湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年11月3日 星期三	气候	多云	气温	13°-16°
监理人员动态:	2人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽玖正50人 湖北电建: 43人				
施工机械动态:	挖机1台 叉车1台				
施工进度情况	1. 安徽玖正: T25区2P组件安装, 4P光伏电缆敷设, T26区联动支架安装, T27区联动组件安装, 材料转运。 2. 湖北电建: T12区消缺, T16区MC4插接, 桥架盖板安装, T17区立柱补焊, T19区接地焊接, 消缺, T20区箱变交流电缆头制作、连接, T22区立柱焊接, T23区支架安装3人, 组件安装3人, MC4插接, T24区支架、组件安装, 桥架盖板安装。				
检查发现的问题	场区巡线, 给安徽玖正对湖北电建部分道路现场现量, 明确工作量, 统计场区施工情况, 发现问题: T22、T23区6.9米横梁缺失。				
处理措施、意见、结果	联系湖北电建施工单位, 尽快收集周围材料集中、归类, 缺少材料尽快增补。				
协调内容或其他	沟通业主现场相关事宜。(预验收)				
记录人	张世忠	总监签阅	刘明		

