

监 理 日 志

工程名称: 南城县及镇南地100MW光伏项目

日期	2020年11月5日 星期三	气候	多云	气温	12-17℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 安徽证 49人 湖北证 43人 施工机械动态: 挖机 1台 叉车 1台		材料进场、取样见证、合格情况:			
工 位 进 度 情 况	安徽证: T15区2P支架安装. T26区联动支架安装. T27区联 动支架. 组件安装 接地施工. 4P电缆敷设. 材料转运. 湖北证: T16区MC4插接. T17区接地施工. T19区接地施工. T20区MC4插接. T21区通讯线路检查. T22区立杆焊接. 预 变交流电缆头制作 敷设. T23区支架. 组件安装. 4P电缆敷设. 材料打捆. T24区支架. 组件安装. 桥架托盘安装.				
检查发现的问题	场区巡检: 检查各区域施工情况. 发现问题: 1. T22区立杆焊接未满焊. 2. 园区区域4P电缆等 级材料增补到场. 统计场区施工情况.				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1. 现场指出问题后. 已整改满焊. 2. 联系湖北证. 跟催材料到场. 并采取防范措施 保证现场正常施工.				
协 调 内 容 或 其 他	1. 询问业主. 现场问题. 解决事宜. 2. 通知各单位. 准备相关资料. 准备荆州市政府验收.				
记录人	张在书	总监签阅	刘成		

