

监 理 日 志

工程名称: 宣城公变至新泾镇南塘村10kV架空线路工程

日期	2020年11月5日 星期四	气候	多云	气温	13-17℃
监理人员动态:	1人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 52人 湖北电建 34人				
施工机械动态:	挖机2台 叉车1台				
施工进度情况	1. 安徽元正: T15区2组杆件安装6人, 联户组杆件安装10人, T16区联户支路安装, 材料转运, T27区电杆安装, 杆路安装, 组杆安装 2. 湖北电建: T16区消缺, T19区接地施工, MC4插接, T21区接地施工, T22区MC4插接, 逆变器交流电缆头制作, 车接, 立杆焊接, 支路安装, 材料转运, T23区支路安装, 组杆安装, T24区MC4插接。				
检查发现的问题	T17区巡视, 给安徽元正施工单位对高洪村道路报量, 复核, 识量, 统计场区施工进度, 发现问题, T23区有部分杆位偏差较大。				
处理措施、意见、结果	联系安徽元正(打杆单位), 配合湖北电建进行问题解决。				
协调内容或其他	沟通业主, 湖北电建施工单位, 对消缺区域进行预验收。				
记录人	张忠忠	总监签阅	2020.11.5		

