

监 理 日 志

工程名称: 宣城公路收费站改扩建10kV线路一体化改造项目

日期	2020年11月6日 星期五		气候	多云	气温	13~20℃
监理人员动态:	1人 巴彬		材料进场、取样见证、合格情况: 湖北电力42电缆增补 剥切. 合格证等资料齐全. 已报审.			
施工方人员动态:	安徽证54人 湖北电力32人					
施工机械动态:	挖机2台 随车吊1台					
施工进度情况	<p>1. 安徽证: T25区2P组件安装. T16区联动支架安装. 材料库绝T27区交流电缆敷设. 联动支架安装.</p> <p>2. 湖北电力: T16区组件接地线安装. T17区MC4插接. 消缺T19区接地施工. T21区接地施工. T20区逆变器交流电缆头制作. 安装. T22区MC4插接. 支架. 组件安装. T23区42电缆敷设. 组件安装. T24区桥架安装.</p>					
检查发现的问题	<p>场区巴彬: 主持召开工程例会. 抽查T19区接地电阻3个点. 分别为4Ω. 2Ω. 2Ω. 符合设计要求. 统计场区施工进度. 发现问题: 1. T23区杆塔偏差较大. 2. 消缺人员不足.</p>					
处理措施、意见、结果	<p>1. 巴彬安徽证. 湖北电力两家单位开会处理.</p> <p>2. 要求湖北电力制定消缺计划.</p>					
协调内容或其他	召开工程例会					
记录人	张建忠		总监签阅	刘e台		

