

监 理 日 志

工程名称: 咸宁市咸安区桂花镇通组100mV一体光伏项目

日期	2020年11月8日 星期 二	气候	晴	气温	10-22℃
监理单位动态: 2人 出校		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安徽元正 48人 湖北电力 50人					
施工机械动态: 挖机2台. 随车吊1辆. 叉车1台.					
施工进度情况	安徽元正: T5区2P组件安装. 联户组件安装. 4P电缆敷设. T6区联户支架安装. 材料转运. T2区交流电缆敷设. 联户支架安装. 湖北电力: T6区组件接地线安装. T9区接地施工. T20区接地施工. 4P电缆敷设. 消弧夹. T2区支架组件安装. 接地施工. 4P电缆敷设. T23区4P电缆敷设. 变压器交流电缆头制作. T14区MC4插接. 变压器电缆头制作. 接地施工. 材料收集. 加工.				
检查发现的问题	场区巡查, 核查安徽元正施工进度. 汇报通组. 道路转弯处. 料场工作量. 检查场区施工情况. 发现问题: T23区缺少支架等材料未到场. 带电区域施工. 安全隐患需加强.				
处理措施、意见、结果	督促湖北电力施工单位. 缺少材料. 未到场. 要求安徽元正施工单位施工人员. 做好带电区域安全措施. 开工作业.				
协调内容或其他	出校时沟通场区施工负责人. 缺少材料等问题. 进行沟通. 了解. 沟通并及时反馈湖北电力负责人.				
记录人	张长志	总监签阅	刘七		

