

监 理 日 志

工程名称: 国网公司鄂州供电公司100MW光伏发电项目

日期	2020年11月11日 星期三	气候	晴	气温	12°~22°
监理人员动态:	2人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证 62人 湖北证 47人				
施工机械动态:	挖机 2台 叉车 2台				
施工进度情况	安徽证: T25区箱变支架、组件安装、组件转运、T26区组件制作、T27区箱变交流电缆头制作、42电缆敷设、桥架安装、组件安装。 湖北证: T19区支架安装、T20区MC4电缆头制作、T22区MC4电缆头制作、组件、支架安装、T23区桥架安装、箱变交流电缆头制作、消缺2人、MC4电缆头制作、T24区箱变电缆头制作、支架安装、42电缆敷设、立杆焊接、材料加工、T20、22、24区电缆				
检查发现的问题	场区巡视, 跟踪T20、T22、T24区箱变低压柜/合闸、送电。 现场督促做好安全措施, 统计场区施工进度情况, 发现问题: 1. 固定支架区域, 缺少42电缆和槽托等。 2. 单轴区域, 转动梁V型连接板少螺栓。				
处理措施、意见、结果	1. 督促鄂州电建, 将缺少材料尽快组织到场。 2. 督促安徽证施工单位, 做好安装技术交底并同步整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金忠	总监签阅	刘永红		

