

监 理 日 志

工程名称: 通威公司盐池镇渔光互补100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2022年11月12日 星期四	气候	晴	气温	11°-22°C
监理人员动态:	2人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正5人 湖州电建39人				
施工机械动态:	挖机2台 吊车1辆 叉车2台				
施工部位进度情况	1. 安徽元正: T25区电气施工、联动支架安装、材料转运、T27区桥架安装、联动组件安装、材料转运、T25-T27区箱变低压侧合闸、送电。 2. 湖州电建: T19区组件、支架安装、T20区监控接线、T22区消弧柜、桥架安装、MC4电缆头制作、T23区消弧柜汇流箱电缆头制作、接地施工、桥架整理、T24区组件、支架安装、MC4电缆头制作、接地施工、材料收集加工。				
检查发现的问题	T25区检修、会同业主、湖州电建质检人员对T1、T2、T3区进行质量检查、跟踪平车由T25、T27区箱变低压侧合闸、送电、统计T25区施工情况、发现问题: 光伏区固定支架区域问题较多。				
处理措施、意见、结果	检查问题清单, 已发出监理工作联系单, 要求举一反三, 整个区域进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张建忠	总监签阅	刘明		

