

监 理 日 志

工程名称: 通城县安监局辖地镇高担湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年11月13日 星期五	气候	晴	气温	11-23℃
监理人员动态:	从巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证: 0人 湖州电建: 0人				
施工机械动态:	挖掘机, 叉车, 随车车辆				
施工进度情况	安徽证: 已安装支架, 已交流电缆敷设 湖州电建: 已组件安装, 主杆防腐, 已MC4接头制作, 已安装支架, 组件安装, 电缆敷设, 已组件安装, MC4接头制作, 接地焊接, 汇流箱接线, 箱变低压侧合闸, 已组件安装, 支架安装, 接地焊接, 电缆敷设.				
检查发现的问题	场区巡检, 主持召开安全例会, 明确安全责任, 达成目标, 跟踪落实箱变低压侧合闸送电, 统计现场施工情况。发现问题: 已造成4平方电缆,				
处理措施、意见、结果	讯问施工单位, 正在采购, 预计下周到场.				
协调内容或其他	下发第25号联系单				
记录人	史光军	总监签阅	刘友		

