

监 理 日 志

工程名称: 威远县安岳镇镇南村1000V低压一体化电网改造项目

日期	2020年11月14日 星期六	气候	晴	气温	11°-22℃
监理人员动态:	2人巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 剥切组件3500块 外次完如, 不损坏			
施工方人员动态:	安徽元正 49人 湖北电建 49人				
施工机械动态:	挖机1台 运输车5辆 电瓶车1辆, 叉车1台				
施工进度情况	1. 安徽元正: T20区联动组件安装, 电气安装, 材料转运, T22区交流电缆敷设, 组件剥切装车, 转运。 2. 湖北电建: T20区变压器交流电缆头制作, T22区组件安装, 柜头防腐, 逆变器接线, T23区接地施工, 逆变器线路检查, 组件安装, 逆变器接线, 桥架, 盖板安装, MC4对接, T24区支架, 组件安装, 接地施工, 西材料收集。				
检查发现的问题	场区巡视, 组件剥切装车, 要和安全措施, 检查各区域施工情况, 发现问题: 因立杆区域和自改区, 剩余支架, 二次利用, 统计场区施工情况。				
处理措施、意见、结果	已发出监理工作联系单, 要求停止使用加工支架。				
协调内容或其他	协调湖北电建能工单位, 合理安排人力资源, 12:40完成收尾施工。				
记录人	张志强	总监签阅	刘增		

