

监 理 日 志

工程名称: 西咸新区沣西新城沣西街道100MW渔光一体光伏电站使用

日期	2024年11月18日 星期三	气候	阴	气温	12-25℃
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正37人 湖北电建18人				
施工机械动态:	挖机1台 叉车2台				
施工进度情况	1. 安徽元正: T25区电气安装10人. T26区联动组件安装. 箱变低压侧合闸送电, T27区联动组件安装. 组件转运. 2. 湖北电建: T20区立柱防腐. T23区消缺. T24区接地施工. M4植桩. 支架. 组件安装.				
检查发现的问题	T20区巡检. 跟踪T26区箱变低压侧送电. 统计T20区施工进度. 发现问题: 1. 天气预报后几天有雨. 平草车由部分人员陆续回家. 2. 固定支架区域施工人数少. 未按消缺计划进行施工.				
处理措施、意见、结果	1. 联系安徽元正刘总采取措施. 尽快完成平草车施工. 2. 根据T208-T201-026发出联系单给平草车电建跟进. 2024/11/18				
协调内容或其他					
记录人	张惠忠	总监签阅	刘明		

