

监 理 日 志

工程名称: 通威公司安岳县柳河镇五里湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年11月19日 星期 四	气候	阵雨	气温	13°-15°
监理单位动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证: 下雨无施工 湖北电建: 4人				
施工机械动态:	无设备投入				
施工进度情况	1. 安徽证: 下雨场地很滑, 无施工。 2. 湖北电建: T4区MC4插接。				
检查发现的问题	场区巡检, 整天有降雨, 要求现场施工人次做好安全防护, 发现问题, 湖北电建施工单位有缺陷计划未落实执行。				
处理措施、意见、结果	督促湖北电建施工单位, 尽快组织清除计划落实。				
协调内容或其他	联系湖北电建、安徽证两家施工单位, 做好现场各项措施落实, 加快光伏区屋顶工程施工。				
记录人	张建忠	总监签阅	刘七友		

