

监 理 日 志

工程名称: 甬成公安县藕池镇商担湖100mV渔光一体光伏电站项目

日期	2020年11月26日 星期四	气候	阴	气温	6~8℃
监理人员动态: 2人 叶松		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安得元正: 37人 湖北电建: 23人					
施工机械动态: 叉车 1台					
施工进度情况	1. 安得元正: T25区电气安装. T26区阵列组件安装. T27区电气安装. T26区转组件车转运。 2. 湖北电建: T21区接地刷漆. T22区4平方电缆敷设. T23区接地刷漆. 支架组件安装. T24区4平方电缆敷设。				
检查发现的问题	场区叶松. 检查各区域施工情况: 发现问题: 1. 平草轴区域场区湿滑. 组件搬运困难. 安装平草轴较高且湿滑. 2. T23区施工光缆防易偷材料没有集中保管。				
处理措施、意见、结果	1. 要求做好安全措施. 铺设防滑物件。 2. 督促施工单位做好. 工完料尽场地清. 特别对一件易偷材料. 做好保管措施				
协调内容或其他	联系湖北电建施工单位. 区域问题清缺. 光进行自检. 再报业主. 发现验收。				
记录人	张惠忠	总监签阅	刘培		

