

监 理 日 志

工程名称: 内城公路县塘地镇新塘湖1000V渔光互补光伏电站项目

日期	2020年11月30日 星期二	气候	阴	气温	5-12℃
监理人员动态:	2人 巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽光伏: 28人 安徽光伏: 18人				
施工机械动态:	挖机 1台 叉车 1台				
施工进度情况	安徽光伏: T26区光伏组件安装、组件转运、T27区桥架盖板安装、组件转运。 2. 湖北光伏: T23区支架、组件安装、材料转运、T24区MC4头制作、4平方电缆敷设。				
检查发现的问题	塘区巡检、检查各区域施工进度、编写日报、发现质量问题、审核T23、T24区工程质量报审并签证。 发现问题: 湖北光伏、消缺工作未展开。				
处理措施、意见、结果	督促湖北光伏施工单位、尽快组织人员、展开消缺工作。				
协调内容或其他					
记录人	张超	总监签阅	刘七峰		

