

监 理 日 志

工程名称: 通城县富源镇富源村100kW分布式光伏发电项目.

日期	2020年12月11日 星期二	气候	阴	气温	5-7℃
监理单位动态:	2人, 巡场.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电建: 23人 安徽证: 37人				
施工机械动态:	挖掘机 1台. 叉车 1台				
施工进度情况	1. 安徽证: 下已联动组件安装, 桥架整理, 下已联动组件安装, 电缆安装, 招招臂安装, 2. 湖北电建: 下已桩头防腐, 下已桩头防腐, 下已支架安装, 组件安装, 材料转运, 下已从C处接头制作, C处方舱管敷设,				
检查发现的问题	场区巡场, 检查各已施完成情况, 统计施工现场人数, 统计湖北电建单位报审资料进行审核、签证, 完善监理资料; 发现问题: 下已有施认质现场燃灯明火.				
处理措施、意见、结果	已通知湖北电建施工单位, 加强现场安全管理, 并对现场纵火施认质进行严厉口头批评.				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘七发		

