

监 理 日 志

工程名称: 南成公路沿线镇南100mw光伏项目

日期	2020年12月2日 星期三	气候	阴	气温	5-8℃
监理人员动态:	2人 巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽教证36人 湖北电建23人				
施工机械动态:	挖机1台 叉车1台				
施工进度情况	1. 安徽教证: T25区联动组件安装. 通讯电缆整理. T26区联动组件安装. 组件转运. T27区电气安装. 桥架盖板安装. 2. T23区. 支架组件安装, 梳头防腐. 材料供应. T24区42电缆敷设. MC4头制作. 连接.				
检查发现的问题	场区巡检, 检查各区域施工进度. 给外线号. 图纸签字. 完善监理资料. 发现问题: 国光支架区域施工已接近尾声. 施工队清理工作仍未展开.				
处理措施、意见、结果	已联系湖北电建施工单位. 尽快展开清理工作.				
协调内容或其他					
记录人	张思忠	总监签阅	刘明		

