

监 理 日 志

工程名称: 通威公司新地镇南控湖/光伏项目一期光伏项目

日期	2020年12月10日 星期五	气候	PM	气温	6-8℃
监理人员动态:	以巡视。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正: 34人 湖北电建: 21人。				
施工机械动态:	挖掘机 1台。 叉车 1台。				
施工进度情况	1. 安徽元正: 光伏联动组件安装, 光伏联动组件安装, 材料转运, 光伏支架安装。 2. 湖北电建: 光伏支架安装, 组件安装, 光伏支架安装, 光伏支架安装, 光伏支架安装, 光伏支架安装。				
检查发现的问题	场区巡视, 检查各施工队情况, 下午主持召开项目工程例会, 审核外线报审资料, 完善管理资料, 发现问题: 光伏缺少支架螺栓。				
处理措施、意见、结果	通知湖北电建施工单位, 加急采购, 以免因此延误工期。				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘 斌		

