

监 理 日 志

工程名称: 通威公司易福池镇南担湖100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2022年12月5日 星期六	气候	晴	气温	4-9℃
监理人员动态:	次巡松	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正: 40人 湖北电建: 31人				
施工机械动态:	1台挖掘机 1台叉车				
施工进度情况	1. 安徽元正: T区联动组件安装, 4平方电缆敷设, 控制器接线, 组件转运, T区桥架盖板安装. 2. 湖北电建: T16、T18区接地刷漆, T区支架安装, 组件安装, 4平方电缆敷设, T区正负线焊接, 桥架盖板安装, 补焊, 接地刷漆.				
检查发现的问题	场区巡松, 检查各区域施工情况, 统计现场人员和工程量, 外线张调派各户, 完善管理资料. 发现问题: T区接地标示刷漆不规范,				
处理措施、意见、结果	通知湖北电建施工单位尽快整改, 以免后期再消缺.				
协调内容或其他					
记录人	史光辉	总监签阅	刘七友		

