

监 理 日 志

工程名称: 宣城公学及葛村镇南坦湖100mw渔光一体光伏发电项目

日期	2020年12月7日 星期一	气候	阴	气温	6-11℃
监理人员动态:	2人 刘增	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证: 33人 湖北证: 19人				
施工机械动态:	挖机1台 叉车1台				
施工进度情况	安徽证: T25区联场组件安装. 桥架安装. T26区联场组件安装. 材料转运。 湖北证: T22区立柱初. 焊. T20区支架. 组件安装 材料转运。				
检查发现的问题	场区刘增: 检查各区域施工情况. 给安徽证正施工单位T25区-T27区子单位质量报审签字. 完善监理资料 发现问题: 项目已接近尾声. 湖北证建尚招商定. 消缺人员计划.				
处理措施、意见、结果	督促湖北证施工单位. 尽快组织光伏区施工消缺				
协调内容或其他	联系各施工单位向业主提交商运前质量监督自检报告.				
记录人	马书忠	总监签阅	刘增		

