

监 理 日 志

工程名称: 通城县富源池镇富源100MW渔光互补光伏发电项目

日期	2020年12月8日 星期三	气候	PM	气温	7-9℃
监理人员动态: 巡视检查。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安全员=3人 施工员=28人					
施工机械动态: 挖掘机1台 叉车1台					
施工进度情况	1. 安全员见证: 下区联动组件安装, 桥架安装, 组件转运。 2. 施工员: 下区柱头防腐, 下区支架安装, 组件安装, 4平方电缆敷设, 立杆补焊。				
检查发现的问题	场区巡视, 检查各区域施工情况, 统计现场工作量, 提交项目运营前带管检查报告, 完善带管资料。 发现问题: 项目接近尾声, 两家施工单位未制定调试和消缺计划。				
处理措施、意见、结果	已联系两家施工单位尽快组织实施, 不然将进行相应处罚。				
协调内容或其他					
记录人	史光辉	总监签阅	刘七友		

