

监 理 日 志

工程名称: 通威公司蜀地光伏项目100MW渔光互补光伏电站项目

日期	2022年12月9日 星期三	气候	PM	气温	5-9℃
监理人员动态:	以巡检。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	验收见证: 38人 湖北电建: 20人				
施工机械动态:	挖掘机。 叉车。 吊车吊1台。				
施工进度情况	1. 验收见证: 下区联动组件安装, 交流电缆敷设, 道路机械铺垫, 2. 湖北电建: 下区接地刷漆, 下区立柱焊接, 下区水平电缆敷设, 下区支架安装 组件安装,				
检查发现的问题	场区巡检, 检查各区域情况, 因区支架区域及局部支架、组件安装, 下步进入消缺阶段, 平单轴区域, 明天身平完成联动支架, 组件安装和电缆敷设, 进入调试阶段, 发现问题: 下区接地刷漆人员年龄较大且涂漆不规范。				
处理措施、意见、结果	已通知湖北电建责任单位; 做好安全措施和整改工作。				
协调内容或其他	张君做见证, 湖北电建施单位作为第15号管理协调方案, 要求做好下步消缺、调试工作-后勤保障				
记录人	史光光	总监签阅	刘永发		

