

监 理 日 志

工程名称: 通城公安县荆池镇荆池村100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年12月22日 星期二	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态:	2人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	交缴凭证: 18人 湖北电力: 15人 T11区围栏施工 5人				
施工机械动态:	随车吊 1辆 电焊机 3台				
施工进度情况	1. 交缴凭证: T25区接地线焊接、材料安装、T26区MC4制作、插接、T28区归零度、杆头防腐。 2. 湖北电力: T1区支架消缺、T3区杆头整理、T12区杆头补焊、接地刷漆、T23区支架消缺、T24区材料收集。 3. T11区围栏施工。				
检查发现的问题	场区出勤。T11区围栏施工。基础开挖不符合要求。要求检查动火施工区域。T11区存在安全隐患。整理监理归档资料。				
处理措施、意见、结果	1. 要求围栏基础300x600(mm)。要求按图施工。 2. 发出监理工程师通知单。要求做好现场防火措施。杜绝火灾事故发生。				
协调内容或其他	T11区围栏施工。有村民阻工。联系业主进行协调。				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘七台		

