

监 理 日 志

工程名称: 通威公司光伏基地镇南镇100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年12月15日 星期五	气候	阳光	气温	4-11℃
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安维教元正10人 湖北电建15人 周桂强元6人				
施工机械动态:	电焊机2台				
施工进度情况	1. 安维教元正: T25区角度仪485线敷设、接地线焊接、T26区电气消缺。 2. 湖北电建: T4区支架消缺、T5区桥架整理、T12区电气消缺、T23区支架消缺、全场箱变新塔排查、消缺。 3. T11-T12区围栏施工。				
检查发现的问题	场区巡检, 由于3线集电线路5.7号分接箱高压电缆爆裂, 全场停电, 进行问题排查, 事故原因尚未确定, 整理监理巡视档案资料。				
处理措施、意见、结果	汇报、汇报、湖北电建、分接箱厂家全部到场进行事故分析, 等事故原因定性后, 立即组织人员抢修。				
协调内容或其他					
记录人	张超	总监签阅	刘世		

