

监 理 日 志

工程名称: 通威公司新地镇扁担河100MW渔光一体光伏电站项目.

日期	2020年12月27日 星期二	气候	晴	气温	3-15℃
监理人员动态: 7人巡场 施工方人员动态: 安徽亿正: 7人 湖北电建: 10人 湖北崇瑞: 6人 施工机械动态: /		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 安徽亿正: 下区桥梁安装, T2已接地焊接, 接地刷漆. 场区材料收集. 2. 湖北电建: 箱变电缆敷设, 分接箱高压电缆加固, 下区, 升压站检修电缆头制作, 下区支架吊装. 3. 湖北崇瑞: 下区围栏施工.				
检查发现的问题	场区巡场, 下区, 升压站高压电缆头制作旁站, 整理管理归档资料. 发现问题: 两家施工单位请款进度缓慢, 督促安徽亿正, 湖北电建施工单位增加人员.				
处理措施、意见、结果	联系两家施工单位, 督促两家施工单位及时增加人员. 尽快完成场区请款工作.				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘七友		

