

监 理 日 志

工程名称: 通城县县镇污水处理厂10kV配电系统改造工程项目

日期	2020年12月12日 星期28	气候	晴转雨	气温	3-15℃
监理单位动态:	2人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	交得文元正: 10人 湖北电建: 15人 湖北荣瑞: 7人				
施工机械动态:	升压设备一套 电焊机2台 钳表1台				
施工进度情况	1. 交得文元正: T5区桥架安装, T6区接地线焊接、刷漆。 2. 湖北电建: T1区电气清缺, T11区桥架整理, T2区支路清缺, 升压站13、4线集电线路T5-T6区新架高压电缆做绝缘、高压试验。 3. 湖北荣瑞: T13区围栏施工。				
检查发现的问题	场区巡视: 10点开始巡视, 升压站, T5区4线集电线路升压站, 整理整理为完整资料, 发现问题: 在做升压试验过程中, 稳压时间不够多。				
处理措施、意见、结果	现场要求后, 稳压时间达到5分钟, 符合规范要求。				
协调内容或其他	全场集电线路问题已清楚完成, 各单位进行协调, 做好送电前各项工作。				
记录人	张建忠	总监签阅	刘增		

