

监 理 日 志

工程名称: 南城县义县镇池会镇南担湖100mw渔光一体光伏发电项目

日期	2024年12月30日 星期三	气候	晴	气温	-1~4℃
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正: 3人 湖北电建: 16人 湖北荣瑞: 8人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	1. 安徽元正: T26区接地施工。 2. 湖北电建: T1区替换组件, T23区消缺, 集电4条线通电。 3. 湖北荣瑞: T13区围栏施工。				
检查发现的问题	场区巡检, 跟踪集电线路通电, 排查光伏区台风造成的损失, 整理监理归档资料, 发现问题: 台风造成的损失较大, 组件损坏较多。				
处理措施、意见、结果	发出监理工程师通知单, 要求全面排查消缺, 尽快恢复光伏区正常运行。				
协调内容或其他					
记录人	张建忠	总监签阅	刘仕华		

