

监 理 日 志

工程名称: 通城县公路局驻地镇湖北100mw光伏发电项目

日期	2020年12月31日 星期四	气候	晴	气温	0~5℃
监理人员动态:	2人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽光伏: 8人 湖北电力: 17人 湖北崇瑞: 10人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	1. 安徽光伏: I区桥架安装. II区接地焊接. 剥漆, 局部回填. 2. 湖北电力: T1. T11区换组件. T1区桥架盖板安装. T2. T24区支架消缺. 3. 湖北崇瑞: T12. T15区围栏施工.				
检查发现的问题	场区巡视, 继续排查大风后留下的隐患, 对围栏施工进行平行检验. 整理监理归档资料. 发现问题: 1. 湖北电力现场问题整改较慢. 2. 湖北崇瑞围栏基础不符合图纸要求(300x300x600)				
处理措施、意见、结果	1. 要求湖北电力督促, 增加人员, 加快消缺速度. 2. 口头警告, 要求按图纸(基础 300x300x600)施工.				
协调内容或其他					
记录人	张建忠	总监签阅	刘昭		

