

监 理 日 志

工程名称: 浦城县县属池头镇扁担湖100MW渔光一体光伏项目

日期	2024年1月1日 星期五	气候	阴	气温	0-8℃
监理人员动态: 2人 巡检		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安徽证: 9人 湖光风电: 17人 湖光岸线: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安徽证: 下区桥梁安装, 下区接地焊接, 局部焊, 局部焊. 全场已测试. 2. 湖光风电: 下区、下区损坏组件更换, 桥端整理, 下区、下区 支架调整10人, 3. 湖光岸线: 下区, 下区围控施工.				
检查发现的问题	场区巡检, 发现下区大风后留下的隐患, 对围控施工进行平行 检测, 整理归档资料, 发现问题: 下区个别组件断开, 通知湖光风电施工单位尽快修复, 下区围控施工是否符合图纸 要求.				
处理措施、意见、结果	通知湖光风电施工单位, 尽快修复断开的组件. 对湖光岸线施工单位进行口头警告, 并跟踪整改情况				
协调内容或其他					
记录人	史光辉	总监签阅	刘七发		

